

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Тюменская УК по ЭЖФ»  
Хисматуллина А.К.



2026г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник АС АО «УСТЭК»

Начальник службы

«14» 04

Е.Н. Выходцев  
2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, улица Новоселов, д. 26
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «Тюменская УК по ЭЖФ»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1963 г.
4	Общая площадь МКД	1706,5 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО «УСТЭК»
6	Материал стен МКД	Кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплого пункта в МКД	ИТП, элеватор
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	имеется, газ используется для бытовых нужд населения

№ г/л	Наименование мероприятий	Объем работ (ед. м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	-	акт об устранении выявленного нарушения	-	Нарушений гидравлических режимов не выявлено	Сыромятни ков Е.Е.
2	Испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1 ВВП-1	в соответствии с графиком отключений АО УСТЭК с 18.06.26 по 01.07.26	акт от ЕТО гидравлического испытания	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
3	Промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения	-	в соответствии с графиком отключений АО УСТЭК с 18.06.26 по 01.07.26	акт от ЕТО промывки системы теплоснабжения	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	акт о разработке режимов системы теплоснабжения	-	МКД оснащен приборами КИПГА, регулирующими подачу теплоносителя в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Сыромятни ков Е.Е.
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	1 шт.	31.08.2026	акт о проверке работоспособности и автоматических регуляторов и предохранительных клапанов	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	31.08.2026	акт периодической проверки узла учета	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	10 шт.	31.08.2026	акт о выполнении проверки контрольно измерительных приборов	-	-	Сыромятни ков Е.Е.

8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	акт установки дроссельных устройств (шайба, колло); акт проверки работоспособности и регуляторов расхода теплоносителя (при наличии)	-	МКД оборудован приборами КИПГА	Сыромятни ков Е.Е.
9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	31.08.2026	акт сверки между УК и ТСО			Сыромятни ков Е.Е.
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	июнь	протокол проверки знаний	-		Сыромятни ков Е.Е.
11	Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутреннее или внутренне-квартирное газовое оборудование)	Не требуется	-	-	-	Газ используется для бытовых нужд населения -	Сыромятни ков Е.Е.
12	Проведение плановых осмотров:						Сыромятни ков Е.Е.
12.1	- весенний осмотр	-	май	Акт весеннего осмотра	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
12.2	- осенний осмотр	-	сентябрь	Акт осеннего осмотра	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
13	Ремонт кровли						Сыромятни ков Е.Е.
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	-	-	-	-	Сыромятни ков Е.Е.
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия	Не требуется			-	-	Сыромятни ков Е.Е.
14.2	- изоляция трубопроводов,	Не требуется			-	-	Сыромятни ков Е.Е.

	вентиляционных коробов и камер, расширительных баков								ков Е.Е.
15	Ремонт фасадов, в том числе:								Сыромятни ков Е.Е.
15.1	- ремонт и покраска	Не требуется							Сыромятни ков Е.Е.
15.2	- герметизация швов	Не требуется							Сыромятни ков Е.Е.
15.3	- ремонт водосточных труб	-							Сыромятни ков Е.Е.
15.4	- утепление оконных проемов	8 шт.	31.08.2026	акт	-		Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Сыромятни ков Е.Е.	
15.5	- утепление дверных проемов	2 шт.	31.08.2026	акт	-		Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Сыромятни ков Е.Е.	
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:							Сыромятни ков Е.Е.	
16.1	- изоляция трубопроводов	Не требуется					Крепление изоляции	Сыромятни ков Е.Е.	
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	Не требуется						Сыромятни ков Е.Е.	
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:							Сыромятни ков Е.Е.	
17.1	- отмосток	Не требуется						Сыромятни ков Е.Е.	
17.2	- прямиков	Не требуется						Сыромятни ков Е.Е.	
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:							Сыромятни ков Е.Е.	
18.1	- Центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	6 шт.	31.08.2026	акт	-		профилактика запорной арматуры	Сыромятни ков Е.Е.	
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	Не требуется						Сыромятни ков Е.Е.	
18.3	- горячего водоснабжения (трубопроводов, запорной арматуры)	2 шт.	31.08.2026	акт	-		профилактика запорной арматуры.	Сыромятни ков Е.Е.	



	Холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем								
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	-	-	-	-	Обслуживание выполняет подрядная организация ООО "СПБ Сибирь", имеющая в своем составе квалифицированных специалистов, материалы и технику	Сыромятни ков Е. Е.		
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосоляной смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней обработки территории)	-	31.08.2026	акт	-		Сыромятни ков Е. Е.		
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-	Не требуются	Сыромятни ков Е. Е.		

**Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).**

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2026 году
-------	---	------	---	---

1					
2					
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.					
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2025 году	
1					
2					
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.					
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году	
1					